

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE**Obra:** Camara Resolução de Litígios de Saúde**Endereço:** R. da Assembléia, 77 A - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Cat.	Descrição	1ª Etapa - 30 dias		2ª Etapa - 60 dias		Aceite Definitivo		Total	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO								
1.1	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO)	R\$ 71.092,51	45	R\$ 71.092,51	45	R\$ 15.798,34	10	R\$ 157.983,36	100
1.2	DUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.535,14	40	R\$ 8.168,92	50	R\$ 1.633,78	10	R\$ 16.337,84	100
1.3	INTERLIGAÇÃO CONDENSADORES E EVAPORADORES	R\$ 19.445,83	40	R\$ 24.307,29	50	R\$ 4.861,46	10	R\$ 48.614,57	100
1.4	INSTALAÇÃO	R\$ 29.151,00	30	R\$ 58.302,00	60	R\$ 9.717,00	10	R\$ 97.170,00	100
	TOTAL COM BDI DIFERENCIADO	R\$ 151.469,37	20%	R\$ 194.244,86	20%	R\$ 38.412,69	20%	R\$ 384.126,92	100
2	OBRAS CIVIS								
2.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.452,42	60	R\$ 2.726,21	30	R\$ 908,74	10	R\$ 9.087,37	100
2.2	ESTRUTURA	R\$ 9.841,99	90	R\$ -	0	R\$ 1.093,55	10	R\$ 10.935,55	100
2.3	REVESTIMENTOS	R\$ -	0	R\$ 6.459,14	90	R\$ 717,68	10	R\$ 7.176,82	100
2.4	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ -	0	R\$ 166,19	90	R\$ 18,47	10	R\$ 184,66	100
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	R\$ 2.912,09	45	R\$ 2.912,09	45	R\$ 647,13	10	R\$ 6.471,32	100
2.6	PINTURAS	R\$ -	0	R\$ 13.090,61	90	R\$ 1.454,51	10	R\$ 14.545,12	100
	TOTAL COM BDI	R\$ 23.122,27	27%	R\$ 32.199,89	27%	R\$ 6.146,91	27%	R\$ 61.469,06	100

Total Final COM DESONERAÇÃO	R\$ 174.591,64	39%	R\$ 226.444,75	51%	R\$ 44.559,60	10%	Total Final	R\$ 445.595,99
------------------------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------	----------------------	------------	--------------------	-----------------------