

Cat.	Descrição	1ª Etapa - 30 dias		2ª Etapa - 60 dias		3ª Etapa - 90 dias		4ª Etapa - 120 dias		5ª Etapa - 150 dias		6ª Etapa - 180 dias		Aceite Definitivo		Total	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
02	Canteiro de Obra	184,88	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,54	10	205,42	100,00
04	Transportes	2.573,83	70	735,38	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	367,69	10	3.676,91	100,00
05	Serviços Complementares	21.792,04	20	15.254,43	14	15.254,43	14	15.254,43	14	15.254,43	14	15.254,43	14	10.896,02	10	108.960,22	100,00
11	Estruturas	790,59	20	1.581,18	40	1.185,89	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	395,30	10	3.952,95	100,00
12	Alvenarias e Divisórias	10,08	5	60,48	30	60,48	30	40,32	20	0,00	0	10,08	5	20,16	10	201,60	100,00
13	Revestimentos	0,00	0	7.021,87	15	16.384,36	35	8.426,24	18	5.617,49	12	4.681,24	10	4.681,24	10	46.812,45	100,00
14	Esquadrias, Vidraças e Ferragens	0,00	0	0,00	0	6.795,52	40	3.397,76	20	2.548,32	15	2.548,32	15	1.698,88	10	16.988,81	100,00
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	0,00	0	28,87	5	144,34	25	144,34	25	115,47	20	86,61	15	57,74	10	577,37	100,00
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	9.044,75	5	18.089,50	10	36.179,00	20	45.223,75	25	27.134,25	15	27.134,25	15	18.089,50	10	180.895,00	100,00
17	Pinturas	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.176,16	30	10.176,16	30	10.176,16	30	3.392,05	10	33.920,55	100,00
18	Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos	0,00	0	80,01	30	80,01	30	80,01	30	0,00	0	0,00	0	26,67	10	266,69	100,00
SubTotal		34.396,18	9	42.851,71	11	76.084,02	19	82.743,02	21	60.846,13	15	59.891,10	15	39.645,80	10	396.457,96	100,01
BDI - 21% - SEM desoneração		7.223,20	21	8.998,86	21	15.977,65	21	17.376,03	21	12.777,69	21	12.577,13	21	8.325,61	21	83.256,17	21,00
TOTAL COM BDI		41.619,38	9	51.850,57	11	92.061,67	19	100.119,05	21	73.623,82	15	72.468,23	15	47.971,41	10	479.714,13	100,01

Total	396.457,96
BDI (21%)	107.043,64
Total Final	479.714,13