

Cat.	Descrição	1ª Etapa - 30 dias		2ª Etapa - 60 dias		3ª Etapa - 90 dias		4ª Etapa - 120 dias		5ª Etapa - 150 dias		6ª Etapa - 180 dias		Aceite Definitivo		Total	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
02	Canteiro de Obra	174,70	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19,41	10	194,11	100,00
04	Transportes	2.453,52	70	701,01	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	350,50	10	3.505,04	100,00
05	Serviços Complementares	19.121,91	20	13.385,34	14	13.385,34	14	13.385,34	14	13.385,34	14	13.385,34	14	9.560,96	10	95.609,57	100,00
11	Estruturas	748,13	20	1.496,25	40	1.122,19	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	374,06	10	3.740,63	100,00
12	Alvenarias e Divisórias	9,24	5	55,43	30	55,43	30	36,95	20	0,00	0	9,24	5	18,48	10	184,77	100,00
13	Revestimentos	0,00	0	7.037,90	15	16.421,77	35	8.445,48	18	5.630,32	12	4.691,94	10	4.691,94	10	46.919,35	100,00
14	Esquadrias, Vidraças e Ferragens	0,00	0	0,00	0	6.638,99	40	3.319,49	20	2.489,62	15	2.489,62	15	1.659,75	10	16.597,46	100,00
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	0,00	0	26,57	5	132,84	25	132,84	25	106,27	20	79,70	15	53,13	10	531,34	100,00
16	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	8.694,41	5	17.388,82	10	34.777,65	20	43.472,06	25	26.083,24	15	26.083,24	15	17.388,82	10	173.888,24	100,00
17	Pinturas	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.159,33	30	9.159,33	30	9.159,33	30	3.053,11	10	30.531,11	100,00
18	Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos	0,00	0	78,22	30	78,22	30	78,22	30	0,00	0	0,00	0	26,07	10	260,73	100,00
SubTotal		31.201,91	8	40.169,54	11	72.612,42	20	78.029,72	21	56.854,12	15	55.898,40	15	37.196,23	10	371.962,35	100,00
BDI - 27% - COM desoneração		8.424,52	27	10.845,78	27	19.605,35	27	21.068,02	27	15.350,61	27	15.092,57	27	10.042,98	27	100.429,83	27,00
TOTAL COM BDI		39.626,43	8	51.015,32	11	92.217,77	20	99.097,74	21	72.204,73	15	70.990,97	15	47.239,22	10	472.392,18	100,00

Total	371.962,35
BDI (27%)	100.429,83
Total Final	472.392,18