

Procuradoria Geral do Estado - PGE						ANEXO 11 - Cronograma de Desembolso Máximo					
Local: Rua do Imperador, 288, sobreloja - Petrópolis/RJ											
Obra: Ampliação da Sede da PR de Petrópolis											

Cat.	Descrição	1ª Etapa - 30 dias		2ª Etapa - 60 dias		3ª Etapa - 90 dias		Aceite Definitivo		Total	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	Serviços de Escritório - Projetos	2.011,91	90	0,00	-	0,00	-	223,55	10	2.235,45	100
02	Canteiro de Obra	140,85	90	0,00	-	0,00	-	15,65	10	156,50	100
04	Transportes	1.169,93	90	0,00	-	0,00	-	129,99	10	1.299,92	100
05	Serviços Complementares	13.286,58	35	10.249,65	27	10.629,26	28	3.796,17	10	37.961,65	100
12	Alvenaria e Divisórias	951,09	15	2.409,43	38	2.346,02	37	634,06	10	6.340,60	100
13	Revestimentos	3.572,70	15	7.145,39	30	10.718,09	45	2.381,80	10	23.817,97	100
14	Esquadrias, Vidraças e Ferragens	776,13	15	1.810,97	35	2.069,68	40	517,42	10	5.174,21	100
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	5.578,43	15	13.016,34	35	14.875,82	40	3.718,95	10	37.189,54	100
16	Impermeabilizações	264,39	90	0,00	-	0,00	-	29,38	10	293,77	100
17	Pinturas	0,00	-	5.700,63	30	11.401,27	60	1.900,21	10	19.002,11	100
18	Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos	0,00	-	1.862,88	35	2.927,39	55	532,25	10	5.322,52	100
SubTotal		R\$ 27.752,00	20	R\$ 42.195,29	30	R\$ 54.967,52	40	R\$ 13.879,42	10	R\$ 138.794,24	100
BDI - 27% - COM desoneração		R\$ 7.493,04	27	R\$ 11.392,73	27	R\$ 14.841,23	27	R\$ 3.747,44	27	R\$ 37.474,44	27
TOTAL COM BDI		R\$ 35.245,04	20	R\$ 53.588,02	30	R\$ 69.808,75	40	R\$ 17.626,86	10	R\$ 176.268,68	100

Total	138.794,24
BDI (27%)	37.474,44
Total Final	R\$ 176.268,68